



GULDBORGSUND

BESLUTNINGSPROTOKOL

STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN

DATO: 24. FEBRUAR 2021
STED: TEAMS
I SKYEN
TIDSPUNKT: KL. 16:00

MEDLEMMER:

CARSTEN BERGER PEDERSEN, HENRIK STEEN JENSEN, HELLE NIELSEN, MARGIT MIKKELSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Orienteringssag: Forventet forsinkelse af byggeriet og økonomien i forbindelse hermed	3
2. Beslutningssag: Styregruppens opgaver frem til sommerferien	5
3. Eventuelt	7
Bilagsliste	8
Underskriftsblad	9

1. ORIENTERINGSSAG: FORVENTET FORSINKELSE AF BYGGERIET OG ØKONOMIEN I FORBINDELSE HERMED

INDSTILLING:

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til styregruppen for Østerbroskolen;

- at blive orienteret om en forventet forsinkelse af byggeriet og økonomien i forbindelse hermed

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Østerbroskolens byggeri er blevet forsinket af et utæt tag og en regnbyge, der har forårsaget vandskade på en bygning.

Konsekvensen bliver en forsinkelse af byggeriet, og dermed en forskydning af tidsplanen for, hvornår mellemskolen og udskolingene kan flytte fra Østerbroskolen Nord til Østerbroskolen Syd.

Byggeriets forsinkelse har desuden nogle økonomiske konsekvenser.

Skoleleder Carsten B. Pedersen og byggeleder Patrick Sloth Rasmussen vil orientere dels om forsinkelsen og økonomien, dels om flytningen.

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 24-02-2021:

Kommunikation:

- Skolen kommunikerer om forsinkelserne internt til medarbejdere, bestyrelsen, forældre og elever.
- Jf. den nye tidsplan kan indflytning ske primo maj 2021.
- Centerchef Margit Mikkelsen har orienteret det politiske niveau om forsinkelserne.

Økonomi:

- Bygningsskaderne er en forsikrings sag, og hvad forsikringen eventuelt ikke dækker, dækker Teknik & Miljø.
- Skaderne har altså ingen økonomisk konsekvenser for skolens budget.
- Oversigt over det overordnede anlægsbudget for skolen vises nedenfor. Det skal bemærkes, at oversigten er dynamisk og derfor skal betragtes som et her-og-nu billede, og ikke som det endelige anlægsbudget.

Samlet anlægsbudget (ca.): 51 mio. kr.	kr. 4.000.000,00
Tagrenovering	
Håndværker udgifter	kr. 37.427.328,00
Inventar (bygherreleverance)	kr. 500.000,00
Rådgiver	kr. 3.873.399,00
Trafik + p-plads	kr. 2.500.000,00
Internt honorar	kr. 125.000,00
Diverse (ufo+flytning+skabe+film osv)	kr. 3.000.000,00

Budgettet består af en bevillingssum samt flere vedligeholdes puljer, herunder bl.a. en pulje til opgradering af CTS anlægget i forbindelse med, at ventilationsanlægget blev udskiftet.

Medieinteresse:

- Folketidende har rettet henvendelse til Guldborgsund Kommune med "Bæredygtige tiltag" som fokus.
- Guldborgsund Kommune har selv peget på blandt andre Østerbro skolen, der har solceller, optimeret ventilationsanlæg, efterisolering af tage med bæredygtig isolering, sensorstyrede vandhaner mv.

2. BESLUTNINGSSAG: STYREGRUPPENS OPGAVER FREM TIL SOMMERFERIEN

INDSTILLING:

Centerchefen for Børn & Læring indstiller til styregruppen for Østerbro skolen;

1. at beslutte, hvilke opgaver styregruppen konkret skal arbejde med indtil sommerferien

BESKRIVELSE AF SAGEN:

For at udnytte styregruppens ressourcer på den mest hensigtsmæssige måde, indstilles til styregruppen for Østerbro skolen, at styregruppen drøfter og beslutter, hvilke konkrete opgaver, styregruppen skal arbejde med indtil sommerferien (se bilag).

Styregruppen skal i forbindelse med beslutningen af opgaverne tænke over:

1. Hvem har beslutningskompetencen?
(Styregruppen kan fx ikke ændre politiske beslutninger)
2. Hører opgaven til i styregruppen for Østerbro skolen?
(Eller er det en opgave for bestyrelsen, Vej & Park mv.)
3. Kan opgaven løses inden for styregruppens beføjelser og eksistens (sidste møde er den 16. juni 2021), eller skal der allerede nu indtænkes behov for menneskelige/økonomiske ressourcer for komme i mål med opgaven)

Styregruppens møderække er:

- 26. februar 2021
- 24. marts 2021
- 28. april 2021
- 26. maj 2021
- 16. juni 2021

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBRO SKOLEN DEN 24-02-2021:

Styregruppen havde en indledende drøftelse af, hvilke konkrete opgaver Styregruppen skal arbejde med for at bruge Styregruppens ressourcer på den bedst mulige måde frem til sommerferien.

Der fremkom følgende forslag til arbejdsopgaver:

1. Åbningsarrangement
2. At bringe kontaktførelserne fra klasserne i spil
3. Kompetenceudvikling af medarbejdere (Guldborgsund Kommune niveau) i forhold til at arbejde med to-sprogede elever
4. Erfaringsopsamling af projektet "Ny fælles skole på Østerbro"

GULDBORGSUND KOMMUNE
STYREGRUPPEN FOR
ØSTERBRO SKOLEN
DEN 24. FEBRUAR 2021

JOURNALNR. 17.01.04 .P20
SAGSNR. 19/28067

SAGSANSVARLIG: CHARLOTTE KIM
STISEN
OMRÅDE: CENTER FOR BØRN OG
LÆRING

ÅBEN SAG

Det indstilles til Styregruppen at arbejde videre med / gøre sig tanker om de fire punkter indtil næste møde.

Punktet bæres videre til næste Styregruppemøde, hvor der arbejdes videre med de fire punkter, fx i forhold til beskrivelser af arbejdsopgavernes mål, delmål og tovholdere.

UDVALGTE BILAG:

Styregruppens Arbejdspakker 26-02-2021.pdf (45012/21)

3. EVENTUELT

BESKRIVELSE AF SAGEN:

1. Friheden

BESLUTNING I STYREGRUPPEN FOR ØSTERBROSKOLEN DEN 24-02-2021:

Ad 1) Friheden

Skoleleder Carsten B. Pedersen orienterede om, at han i uge 7 havde været til møde i Friheden-gruppen.

Inddragelsesprocessen sættes nu i gang, og her er skolen en af interessenterne i forhold til idrætsfaciliteter for skolen.

Idet de optimale idrætsfaciliteter for skolen ikke er en mulighed, søges konsulentbistand, der i samarbejde med skolens idrætslærere kan nytænke alternative muligheder for opfylde behovet for et alsidigt idrætsligt læringsforløb for skolens elever.

Der er endnu ikke fundet en konsulent til opgaven.

BILAGSLISTE

2. Beslutningssag: Styregruppens opgaver frem til sommerferien
 1. Styregruppens Arbejdspakker 26-02-2021.pdf (45012/21)

UNDERSKRIFTSBLAD

PEDERSEN, CARSTEN BERGER

JENSEN, HENRIK STEEN

NIELSEN, HELLE

MIKKELSEN, MARGIT